

CRONOPROGRAMMA LAVORI


OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
Edifici in Comune di Cisterna di Latina Via G. Falcone, LOTTO19 (scale
da A ad L)

COMMITTENTE: ATER della Provincia di Latina

Latina, 13/02/2017



TECNICO



PSC 1° LOTTO

Valutazione Giorni Utili lavorativi annui	
Giorni per Anno	365
Giorni Chiusura Cantiere per Festività e Ferie	116
Giorni d'andamento sfavorevole stagionale	13
Giorni Utili all'anno	236

Calcolo dei giorni continuativi necessari per l'esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori

Tipo di Lavori	Importi	Incidenza mano d'opera	Operai	Ore lavorative giorno	Costo medio giornaliero		Giorni		
					Per Operaio Euro / hxn	Per mano d'opera Euro / gxn.	Lavorat.	Continuativi	
Descrizione	Euro	%	n	h / gg.	Euro / hxn	Euro / gxn.	Euro / g.	gg.	gg.
ALLESTIMENTO CANTIERE	2.000,00	30,00	3	8	20,66	495,84	285,71	1	7
STRUTTURE IN C.A.	6.484,64	40,00	3	8	20,66	495,84	648,46	5	10
MANUFATTI PREFABBRICATI	31.644,90	30,00	4	8	20,66	661,12	3.164,49	14	10
OPERE IDRAULICHE	1.497,16	30,00	3	8	20,66	495,84	74,86	1	20
IMPIANTO ANTINCENDIO	39.239,21	30,00	3	8	20,66	495,84	980,98	24	40
INFISSI ESTERNI	2.455,22	30,00	3	8	20,66	495,84	818,41	1	3
IMPIANTI SPECIALI	20.873,14	30,00	3	8	20,66	495,84	2.087,31	13	10

Totale Lavori

104.194,27

Di cui per Mano D'Opera

28.512,51

Giorni Totali per i Lavori

100

Uomini giorno

191

DIAGRAMMA DI GANTT

